

中央城市管网及污水治理补助资金 乐山市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		皇华台涵洞合流片区雨污分流改造项目				
中央主管部门		住房和城乡建设部				
地方主管部门		乐山市住房和城乡建设局	资金使用单位	乐山城投（集团）公司		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4896.46	3600	73.52%	
		其中：中央财政资金	303	0	0.00%	
		地方资金	4593.46	3600	78.37%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	解决皇华台涵洞合流片区雨污混流问题。			解决皇华台涵洞合流片区雨污混流问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	治理后片区雨污混流减少率	≥100%	≥100%	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
		时效指标	开工时间	2021年6月	2021年4月	
		成本指标	控制总投资	≥4896.46	≥3600	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展效果	良好	良好	
		社会效益指标	地方社会效益	良好	良好	
		生态效益指标	污水排放标准	达标排放	达标排放	
		可持续影响指标	使用年限	≥50	≥50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	
说明	无					